


COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

**COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA - RECUPERO 14 ALLOGGI VIA
PUCCINI CONTRADA FOSSAZZA. PROG. 149/CT BIS. PALAZZINE A-B.**



PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato	CRONOPROGRAMMA	7	rapp.
			data
			agg.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Marco Rapisarda		VISTI E APPROVAZIONI	
SUPP. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott. Arch. Mario Pellizzeri Dott. Arch. Giuseppe Lanza		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> IACP - CATANIA APPROVATO IN LINEA TECNICA AI SENSI DEL C. 3 Art. 5 L.R. 12/11 CON PARERE N. 1 DEL 2/7/2018 R.U.P.  </div>	
PROGETTISTA Dott. Arch. Mario Pellizzeri			
RESPONSABILE SICUREZZA			



Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9		
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35
Allestimento cantiere	3 g	Z1	3																																	
Demolizione di muratura e tramezzi	10 g		Z1	10																																
Rimozione di apparecchi igienico-sanitari	5 g				Z1	5																														
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	6 g				Z1	6																														
Rimozione di impianto ascensore	8 g					Z1	8																													
Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico	31 g						Z1																													
Realizzazione di divisori interni	7 g													Z1	7																					
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	30 g														Z1																					
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	29 g																					Z1														
Realizzazione di impianto elettrico	42 g																											Z1								
Formazione intonaci interni (tradizionali)	17 g																																			Z1
Formazione di massetto per pavimenti interni	15 g																																			
Posa di pavimenti per interni	14 g																																			
Posa di rivestimenti interni	11 g																																			
Posa di serramenti interni e esterni	19 g																																			
Realizzazione di opere di lattoneria	4 g																																			
Chiusura cantiere	4 g																																			
																								</												

